

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Đề án 03-ĐA/HU ngày 01/12/2020 của Huyện ủy Bát Xát - 6 tháng đầu năm 2022**

#### **Kính gửi: Huyện ủy Bát Xát**

Căn cứ Đề án số 03-ĐA/HU ngày 01/12/2020 của Huyện ủy Bát Xát về Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất - quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Bát Xát, giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Đề án số 10-ĐA/HU ngày 17/2/2022 của Huyện ủy Bát Xát điều chỉnh bổ sung Đề án 03;

UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

#### **1. Về công tác tham mưu**

UBND Huyện đã tham mưu ban hành Đề án số 10-ĐA/HU ngày 17/2/2022 của Huyện ủy Bát Xát điều chỉnh bổ sung Đề án 03 để đảm bảo phù hợp với các kế hoạch đề án của tỉnh cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Sau khi Đề án số 10-ĐA/HU được thông qua, UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu kế hoạch triển khai Đề án 03-ĐA/HU theo các nội dung điều chỉnh tại Đề án 10-ĐA/HU.

#### **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể**

##### **2.1. Lĩnh vực đất đai**

##### **2.1.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất**

###### **a. Thống kê đất đai năm 2020:**

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện xong công tác thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định và toàn bộ dữ liệu thống kê đất đai năm 2020 đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu kiểm kê Quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao

b. Thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm:

- Đối với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Bát Xát đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số

3233/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 và UBND huyện đã tổ chức công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật. Đạt 100% kế hoạch

- Đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bát Xát: Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 và đã tổ chức công bố công khai theo đúng quy định.

### **2.1.2. Công tác chuẩn hóa hồ sơ địa chính**

a) Về việc triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính: Đến nay đã thực hiện đo đạc địa chính hiện xong 18/21 xã, thị trấn. Đạt 86% kế hoạch

- Còn lại 03 xã (gồm: Quang Kim, Sàng Ma Sáo, Trịnh Tường) hiện các đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác đo đạc ngoại nghiệp, đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu.

b) Về kết quả thực hiện đăng ký đất đai:

Theo kế hoạch, trong năm 2022 sẽ hoàn thành việc đăng ký cấp đổi 16.000 hồ sơ cấp giấy trên địa bàn 11 xã theo quyết định 4241/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai,

Kết quả đến tháng 6- 2022: Đã thực hiện nghiệm thu được 2.481 hồ sơ đăng ký chuyển đổi đạt 15,5% kế hoạch giao

### **2.1.3. Công tác đánh giá thực trạng tài nguyên đất**

Do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Hiện công việc đã hoàn thành 100% khối lượng, được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 02/12/2020. Sau khi có kết quả phê duyệt đã chỉ đạo phòng tham mưu UBND huyện quản lý chặt chẽ và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ đối với các khu vực khoanh định cho mục đích quy hoạch phát triển đô thị, các khu vực phát triển kinh tế, xã hội như: Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai tại 10 xã biên giới; khu vực xã Y Tý; các khu vực dọc tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát; trung tâm các cụm xã trên địa bàn huyện; cụm công nghiệp huyện Bát Xát tại thị trấn Bát Xát; khu công nghiệp gia công, chế biến tại xã Bản Qua và xã Bản Vược,...

### **2.1.4. Công tác tạo quỹ đất trên địa bàn huyện**

Phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai để phục vụ công tác GPMB. Đến nay đã có 4/15 dự án hoàn thành toàn bộ công tác GPMB để triển khai thi công; 5/15 dự án đang thực hiện GPMB. Còn 06 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư.

### **2.1.5. Công tác quản lý nhà nước về đất đai**

a. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Tổng số giấy chứng nhận đã cấp đến tháng 6-2022 là 139 GCN trên tổng số 400 GCN kế hoạch giao, đạt tỷ lệ 35%

### **2.1.6. Công tác quản lý quỹ đất công**

Đã hoàn thành việc rà soát quỹ đất công, quỹ đất 5% tại các xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch giao

## **2.2. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng**

### **2.2.1. Về lập các đồ án quy hoạch:**

UBND Huyện đã ghi danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện để triển khai thực hiện năm kế hoạch 2022. Cụ thể như sau:

#### **\* Đô thị du lịch Y Tý:**

+ Công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại đô thị Y Tý cơ bản đã đáp ứng được theo yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch đề ra. **Hiện đồ án Quy hoạch phân khu đô thị du lịch Y Tý** khu vực vùng lõi 3.100ha do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt, **Đồ án quy hoạch khu hành chính mới của xã Y Tý** tại thôn Mò Phú Chải với quy mô 151ha (*Hiện đã xong phương án quy hoạch, đang xin ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình thẩm định phê duyệt*); **Điều chỉnh mở rộng quy hoạch trung tâm xã Y Tý** quy mô 96,8ha (*Hiện đã lập xong nhiệm vụ quy hoạch, đang triển khai các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch*); **Quy hoạch khu hồ trung tâm** với quy mô 102ha (*Đã xong bước nhiệm vụ, đã dự thảo xong phương án quy hoạch, đang xin ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình thẩm định phê duyệt*),

+ Với quy hoạch các điểm dân cư: UBND huyện đã ghi 08 danh mục lập quy hoạch chi tiết tại các thôn Phìn Hồ, Lao Chải, Sín Chải, Trung Chải, Phan Cán Sứ, Hồng Ngài, Sim San, Choản Thèn. Đến tháng 6 năm 2022, các đồ án đã duyệt xong nhiệm vụ quy hoạch, đang thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu.

#### **\* Thị trấn Bát Xát**

Theo nội dung kế hoạch, trong năm 2022 sẽ triển khai thực hiện 02 đồ án quy hoạch chi tiết gồm: Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Bát Xát chuyển tiếp từ năm 2021 sang. Quy hoạch chi tiết khu dân cư tổ 11 thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát với quy mô khoảng 20ha

Tiến độ thực hiện: Đến tháng 6-2022, đồ án Quy hoạch cụm công nghiệp Bát Xát đã xong phương án quy hoạch, đang xin ý kiến các Sở, ban ngành trước khi thẩm định phê duyệt. Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư tổ 11 đã phê duyệt nhiệm vụ, đang thực hiện bước lập đồ án quy hoạch.

Ngoài ra, UBND huyện đang xem xét ghi danh mục Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát, quy mô 31ha để triển khai thực hiện năm 2022

#### **\* Trung tâm các xã (trừ Y Tý)**

Theo nội dung kế hoạch, năm 2022 sẽ hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết đối với tất cả các trung tâm xã chưa có quy hoạch (Lập mới quy hoạch tại trung tâm 10 xã: Tòng Thành, Dền Sáng, Sàng ma Sáo, Nậm Pung, A Lù, Pa Cheo, Dền Thành, A Mú Sung, Nậm Chạc, Cốc Mỹ), đồng thời thực hiện rà soát điều, chỉnh mở rộng

quy hoạch đối với một số trung tâm xã đã được quy hoạch từ trước để cập nhật điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện tại (04 đồ án điều chỉnh, mở rộng trung tâm 4 xã: Quang Kim, Mường Hum, Bản Vược, Bản Qua).

Tiến độ thực hiện: Đến tháng 6 năm 2022, đã có 9/10 xã lập mới (Tòng Sành, Dền Sáng, Dền Thành, Sàng Ma Sáo, A Lù, Nậm Chạc, Pa Cheo, A Mú Sung, Nậm Pung) đã xong bước lập nhiệm vụ, phương án quy hoạch đã xong dự thảo, hiện đang phối hợp cùng UBND các xã đi rà soát thực địa trước khi trình lên hội đồng thẩm định quy hoạch huyện thẩm định phê duyệt. 1/10 xã lập mới (Cốc Mỹ) hiện chưa triển khai được do chưa thống nhất được phạm vi ranh giới. Đối với 04 trung tâm xã điều chỉnh có 01 trung tâm đã xong nhiệm vụ và dự thảo phương án quy hoạch (Bản Vược). Quy hoạch điều chỉnh trung tâm xã Mường Hum đang tiến hành khảo sát xác định ranh giới quy mô điều chỉnh, mở rộng. Điều chỉnh quy hoạch trung tâm xã Bản Qua đang thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch. Điều chỉnh mở rộng trung tâm xã Quang Kim đã thẩm định xong nhiệm vụ, đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt nhiệm vụ

**\* Các điểm dân cư nông thôn**

Hiện đang triển khai thực hiện 34 danh mục quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn với 125 điểm quy hoạch tại các thôn bản trên địa bàn toàn huyện, trong đó:

+ 08 đồ án với 26 điểm quy hoạch đã xong phương án quy hoạch, đang thẩm định phê duyệt

+ 2 đồ án đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang thực hiện bước khảo sát lập quy hoạch

+ 04 đồ án đã duyệt xong nhiệm vụ

+ 20 đồ án với 83 điểm đang tiếp tục khảo sát để lựa chọn vị trí lập quy hoạch

*(Chi tiết tại phụ lục 03)*

### **2.2.2 Thực hiện các dự án phát triển đô thị**

Trong năm 2022, theo kế hoạch sẽ triển khai nâng cấp hệ thống đường giao thông, hành lang vỉa hè điện chiếu sáng, cây xanh tại trung tâm thị trấn Bát Xát

Hiện tại, các dự án về hạ tầng kỹ thuật tại thị trấn Bát Xát đều đã được khảo sát nghiên cứu, trình thông qua HĐND huyện. Căn cứ vào kế hoạch bố trí nguồn vốn UBND huyện sẽ giao các cơ quan triển khai thực hiện

Tại các xã, một số dự án quan trọng đã được UBND huyện giao các cơ quan khảo sát đề xuất danh mục thực hiện (trừ các dự án cải tạo nâng cấp nghĩa trang hiện chưa triển khai). Cụ thể như sau:

**\* Tại thị trấn Bát Xát**

**- Các dự án hạ tầng kỹ thuật:**

Theo kế hoạch năm 2022 có 05 dự án dự kiến triển khai mới là: Cây xanh đô thị khu vực thị trấn Bát Xát; Cải tạo chỉnh trang công viên, sân quảng trường thị trấn

Bát Xát; Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Võ Nguyên Giáp thị trấn Bát Xát; Cải tạo chỉnh trang tuyến đường 10-10 thị trấn Bát Xát và hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường trung tâm thị trấn Bát Xát; Rãnh thoát nước đường TL 156B (đoạn qua nhà bà Ất).

Tiếp tục triển khai thi công 03 dự án hạ tầng kỹ thuật gồm: (1) Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy nước Bản Qua; (2) Trạm biến áp 220kV Bát Xát; (3) Đường tỉnh lộ 156B (mốc 65) đi tổ 7 thị trấn Bát Xát.

Ngoài ra tại thị trấn đang tiếp tục thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bổ sung ngoài kế hoạch Đề án gồm: Dự án xây dựng chợ trung tâm Bát Xát, Nhà lớp trường THCS thị trấn, Nhà lớp học trường TH thị trấn, Chỉnh trang ngoại thất Ban chỉ huy quân sự huyện Bát Xát, Nhà công vụ và các phòng chức năng văn phòng HĐND, UBND huyện; Nhà đa năng Huyện ủy Bát Xát...

#### **- Về các dự án tạo quỹ đất:**

Tiếp tục thực hiện 04 dự án tạo quỹ đất (Dự án tạo quỹ đất tổ 3, tổ 6, tổ 8, dự án nhà ở thương mại trung tâm thị trấn Bát Xát) đang triển khai thực hiện để từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu đô thị loại V tiến tới công nhận đô thị loại IV

Đối với các dự án xây dựng khu dân cư dọc tuyến D7, khu dân cư tổ 1, tổ 10, UBND huyện đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư thực hiện dự án.

#### **\* Tại đô thị du lịch Y Tý**

Theo kế hoạch, hiện tại UBND huyện đang triển khai 05 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (*Bến xe khách Y Tý, Dự án khu dân cư nông thôn mới thôn Ngải Trờ xã Y Tý, Dự án xây dựng khu tái định cư thôn Ngải Trờ xã Y Tý, dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Mò Phú Chải, Dự án cải tạo nút giao thông đường D2, đường D4 xã Y Tý*); 01 dự án hạ tầng xã hội (*Dự án nhà khách UBND huyện*). Ngoài ra Bộ chỉ huy Biên phòng Lào Cai cũng đang triển khai thực hiện dự án mở rộng đồn Biên phòng Y Tý theo quy hoạch được phê duyệt. Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái Biền Mây vẫn đang triển khai thi công theo quy hoạch đã duyệt

*(Tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng danh mục theo kế hoạch: Có phụ biểu 02 kèm theo)*

### **2.2.3 Thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật**

#### **- Giao thông, bãi đỗ xe:**

Theo kế hoạch thực hiện Đề án, trong năm 2022 tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe tại Y Tý. Xây dựng bãi đỗ xe tỉnh tại thị trấn Bát Xát, triển khai giai đoạn 2 xây dựng bãi đỗ xe tại Bản Vược. Đồng thời triển khai thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông để hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị

Kết quả đạt được:

+ Với các dự án xây dựng bến xe: Đến thời điểm tháng 6-2022, đã khởi công

dự án xây dựng bãi đỗ xe tại Y Tý. Bến xe Bản Vược đã thực hiện xong giai đoạn 1 (đền bù, san nền tạo mặt bằng), đang kêu gọi đầu tư xây dựng giai đoạn 2 (Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ).

+ Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tỉnh tại thị trấn Bát Xát: Đang triển khai thực hiện cùng dự án tạo quỹ đất khu dân cư tổ 8 thị trấn Bát Xát.

+ Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường tại thị trấn: Đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đường tỉnh lộ 156 (mốc 65) đi tổ 7 thị trấn Bát Xát, dự kiến hoàn thành tháng 8 năm 2022.

### **- Cấp nước:**

Nội dung thực hiện dự án nâng cấp nhà máy nước Bản Qua: Công trình đã hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2021, đảm bảo cung cấp nước cho thị trấn Bát Xát và vùng phụ cận

Nội dung nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp nước cho khu trung tâm và khu đô thị mới tại Y Tý: UBND tỉnh đang giao Sở Giao thông vận tải xây dựng và công ty cổ phần cấp nước Lào Cai nghiên cứu thực hiện<sup>1</sup>. Theo đó, trong giai đoạn này sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước cho khu vực trung tâm xã lên 2000m<sup>3</sup>/ng.đ để phục vụ cho khu trung tâm và khu vực Mò Phú Chải. Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực Phìn Hồ sẽ tiếp tục nghiên cứu giai đoạn sau.

### **- Xử lý chất thải, nước thải**

Xử lý nước thải: Trước mắt triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt riêng biệt tại 02 dự án đang triển khai xây dựng tại thị trấn Bát Xát (gồm dự án tạo quỹ đất tổ 3, dự án tạo quỹ đất tổ 8 thị trấn Bát Xát)

Xử lý chất thải: Đang triển khai bước chuẩn bị đầu tư dự án “*Xây dựng các bãi chôn lấp chất thải xây dựng thông thường tại các xã Y Tý, Bản Vược, Quang Kim, Mường Hum*” theo kế hoạch Đề án.

## **2.3. Thực hiện các dự án tạo quỹ đất**

Theo kế hoạch, trong năm 2022 sẽ triển khai thực hiện 15 dự án tạo quỹ đất. Trong đó 12 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang và 03 dự án làm mới. Đến thời điểm hiện tại, 15/15 dự án đã được trung tâm phát triển quỹ đất khảo sát, triển khai thực hiện. Trong đó 7/15 dự án đang triển khai thi công; 8/15 dự án đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư.

*(Tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng danh mục theo kế hoạch: Có phụ biểu 01 kèm theo)*

## **3. Kết quả triển khai thực hiện.**

### **3.1. Thu ngân sách**

---

<sup>1</sup> Theo kế hoạch tại văn bản số 219/CNLC-KHĐT ngày 10/5/2021 của công ty CP cấp nước Lào Cai

Tính đến tháng 6/2022, tổng thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất là 29,08 tỷ trên tổng số 150 tỷ theo kế hoạch giao, đạt 19,4%, trong đó:

+ Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án: Đạt 26,76 tỷ trên tổng số giao là 128 tỷ, đạt 20,9% kế hoạch huyện giao.

+ Thu từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đạt 2,33 tỷ trên tổng số giao là 22 tỷ, đạt 10,6% kế hoạch huyện giao.

### **3.2. Cấp GCN QSD đất.**

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chuyên môn về đất đai đã tham mưu hoàn thành thủ tục cấp mới 139 GCN QSD đất trên tổng số 400 GCN QSD đất đạt 35% theo kế hoạch đề ra

## **4. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quý 2 năm 2022**

### **4.1. Lĩnh vực đất đai**

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp mới, cấp đổi GCN QSD đất theo kế hoạch đề ra

Tham mưu các giải pháp để quản lý khai thác hiệu quả quỹ đất công, quỹ đất 5% sau khi rà soát tại các xã, thị trấn

Tăng cường công tác quản lý đất đai để sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích

### **4.2. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng**

#### **4.2.1. Công tác lập quy hoạch**

Tiếp tục khảo sát vị trí các đồ án quy hoạch giao mới, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, nhất là các quy hoạch chi tiết tại Y Tý, các quy hoạch chi tiết tại thị trấn Bát Xát và các điểm dân cư công thôn liên quan đến các dự án tạo quỹ đất, sắp xếp dân cư.

#### **4.2.2. Triển khai các dự án tạo quỹ đất**

Trên cơ sở danh mục các dự án đã ghi và quy hoạch được duyệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án từ bước chuẩn bị đầu tư đến thông kê đền bù GPMB để hoàn thành kế hoạch giao

## **5. Kiến nghị đề xuất**

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch Đề án năm 2022, UBND huyện kiến nghị một số nội dung sau:

Các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án tạo quỹ đất để các dự án triển khai đúng tiến độ. Thực hiện đấu giá đối với các dự án đủ điều kiện để thu ngân sách theo kế hoạch.

Đối với tiến độ lập quy hoạch: Ưu tiên nguồn lực triển khai các đồ án quy hoạch tại Y Tý, thị trấn Bát Xát, Quang Kim, Bản vược. Với các điểm dân cư nông

thôn, sẽ lựa chọn các điểm liên quan đến di chuyển dân cư để thực hiện lập trước, các điểm còn lại sẽ triển khai vào các năm tiếp theo (giai 2022-2024), đảm bảo kết thúc giai đoạn 2021-2025 hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch theo Đề án.

Đề nghị các xã, thị trấn căn cứ trên cơ sở các đề án quy hoạch xây dựng được duyệt và quy hoạch sử dụng đất của huyện tuyên truyền hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp GCN QSD đất để khai thác sử dụng đất đúng mục đích đồng thời tăng thu cho ngân sách.

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý quyết liệt dứt điểm những trường hợp vi phạm về đất đai. Sớm hoàn thiện thủ tục cấp GCN QSD đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những thửa đất phù hợp quy hoạch.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án 03-ĐA/HU thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện Bát Xát./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan: TC-KH, KT-HT, TN-MT, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA.ĐTXD;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, KTHT<sub>Hà</sub>.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Bình**